

АКТ №1

о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 1 от 07 декабря 2017 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года)

город Хилок

26 июля 2021 года

Администрация городского поселения «Хилокское», в лице и.о. главы городского поселения «Хилокское» Корвякова Игоря Алексеевича, действующего на основании Распоряжения главы Администрации ГП «Хилокское» от 11.06.2021 года №136, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснаб», в лице и.о. директора Ермолаевой Оксаны Александровны, действующего на основании приказа №27-ПР от 19.07.2021г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 26 июля 2021 года.

Проверяемый период: с 07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 07 декабря 2017 года с 07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

- 1) работа по установке котлов КВр-0.25 ТТ – 2шт., на котельной детского сада № 4
- 2) ремонт теплотрассы от ТК 1 до ж.д. Орджоникидзе 7а, ремонт теплотрассы на котельной д/с № 4

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

- 1) замена котла на КВс-0,93 ЦРБ – 2020 год не выполнена (не возмещен выпадающий доход в сумме 698 783,88 руб.)

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

И.о главы г.п. «Хилокское»

И.А.Корвяков

И.о. Директора
ООО «Тепловодоснаб»

О.А. Ермолаева

