

Приложение № 2 к
Распоряжению главы городского
поселения «Хилокское»
от «03» ноября 2022 г. № 112

Администрация городского поселения «Хилокское»
(наименование концедента)

г. Хилок

" 08 " ноября 2022 г.
(дата составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 6/н от 13 июня 2018 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной Распоряжением главы городского поселения «Хилокское» от 03.11.2022 г. № 112, в составе:

- председателя комиссии: Пинаевой Ирины Владимировны (глава городского поселения «Хилокское»);
- секретаря комиссии: Шишкиной Александры Николаевны (начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Хилокское»);
- члена комиссии: Павловой Анны Сергеевны - главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Хилокское».

в период с «07» ноября 2022 г. по «08» ноября 2022 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужно):

1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения в 2021 году.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:
Курсупов Евгений Игоревич – генеральный директор ООО «ГРЭЦ»;
Таран Виталий Валентинович – главный инженер ООО «ГРЭЦ».

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению от 13.06.2018 г. концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

В 2021 году в соответствии с Приложением №4 концессионного соглашения от 13.06.2018 г. предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения:

Основное направление	Проводимые мероприятия	Наименование объекта соглашения	Год реализации	Объем инвестиций, тыс. руб.	Источник инвестиций
модернизация	замена теплообменников	Центральная котельная, Ленина, 22	2021	3522,74	Собственные средства
создание	Строительство участка водовода	водоснабжение	2021	707,88	Собственные средства

Мероприятия не выполнены.

Требования концедента к концессионеру:

В течение 30 дней с даты получения копии настоящего акта концессионеру предоставить в адрес концедента письменные объяснения с указанием причин невыполнения мероприятия, предусмотренного Приложением №4 концессионного соглашения от 13.06.2018 г., и сроков выполнения.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



И.В. Пинаева
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии



А.Н. Шишкина
(расшифровка подписи)


Член комиссии




А.С. Павлова
(расшифровка подписи)

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Руководитель (представитель)
концессионера





09.11.2022.