

АКТ №2

о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 2 от 13 июня 2018 года в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения находящихся в собственности муниципального образования городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 13 июня 2018 года по 23 июля 2021 года)

город Хилок

23 июля 2021 года

Администрация городского поселения «Хилокское», в лице и.о. главы городского поселения «Хилокское» Корвякова Игоря Алексеевича, действующего на основании Распоряжения главы Администрации ГП «Хилокское» от 11.06.2021 года №136, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ООО «ГРЭЦ», в лице генерального директора Курсупова Евгения Игоревича, действующего на основании Устава ООО «ГРЭЦ», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 23 июля 2021 года.

Проверяемый период: с 13 июня 2018 года по 23 июля 2021 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 13 июня 2018 года с 13 июня 2018 г. по 23 июля 2021 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

1) 2018 г. – произведена замена циклонов и дымососов на ЦК, ул.Ленина 22, разработан проект «Прокладка водопроводной сети 1420 м. от ВК24-СКВ.ЦРБ.-СКВ26»

2) 2019 г. – приобретены теплообменники для замены на ЦК, произведена замена транспортной ленты. проведен капитальный ремонт участка канализационного коллектора (105 м.), произведена замена дымовой трубы на Центральной котельной.

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

1) - строительство участка водовода в 2019 г. мероприятие не выполнено т.к. выпадающий доход за 2019 год возмещен не в полном объеме, нет средств. Выполнение мероприятия возможно при полном возмещении выпадающего дохода и поступлении средств концедента, в соответствии с условиями Соглашения.

2) мероприятия - строительство участка водовода в 2020 г., замена котлов на котельной ТУСМ в 2020 г. не выполнены, т.к. выпадающий доход за 2020 год возмещен не в полном объеме.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

И.о главы г.п. «Хилокское»



И.А.Корвяков

Генеральный директор
ООО «ГРЭЦ»



Е.И. Курсупов