

**АКТ**  
**о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий**  
**концессионного соглашения № 02 от «13» июля 2018 года**

г. Хилок

«21» января 2025 года

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 12 концессионного соглашения от № 02 от «13» июля 2018 года в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Хилокское», комиссию по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «ГРЭЦ» условий концессионного соглашения № 02 от «13» июля 2018 года.

**Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее – Комиссия):**

**Председателя комиссии**

Чендылова Сергея Александровича

**Заместителя председателя комиссии**

Корвяков Игорь Алексеевич

**Секретаря комиссии**

Тараканов Сергей Александрович

**Члены комиссии:**

Павлова Анна Сергеевна

Золотовский Никита Дмитриевич

Комиссией рассмотрен ответ ООО «ГРЭЦ» на запрос № 41 от 15.01.2025 о предоставлении информации об исполнении обязательств предусмотренных концессионным соглашением № 02 от «13» июля 2018 года, направленный ООО «ГРЭЦ» письмом от 20.01.2025г. № 01-01-2025/47.

Комиссией проведена сверка перечня мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2023 к концессионному соглашению инвестиционной программой Концессионера, с мероприятиями, о выполнении которых Концессионер отчитался по видам, объемам, срокам исполнения, размеру инвестиций и так далее.

В период с «20» января 2025г. по «21» января 2025г. были проведены контрольные мероприятия по проверке соблюдения Концессионером условий концессионного соглашения за 2023-2024г.г. в части:

**Предмет контроля:**

- 1) по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта Соглашения;
- 2) по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Соглашения;
- 3) по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

**В ходе проверки выявлено следующее:**

- 1) Концессионером не соблюдены сроки выполнения и не выполнены следующие мероприятия концессионного соглашения № 02 от «13» июля 2018 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «25» декабря 2023 года :

№ п/п	Проводимые мероприятия	Количество	Наименование объекта соглашения и местонахождение	Год реализации по концессии	Объем инвестиций по концессии, тыс. руб.	Год Реализации фактически	Объем инвестиций факт
1	Замена теплосетей от ТК 15А до жилого дома № 12 по ул. Калинина, трубы стальные: 1) диаметром 89 мм., длиной 187,86 метров; 2) диаметром 76 мм., длиной 34,34 метра 3) диаметром условного прохода 65 мм., длиной 14,14 метра		дворы жилых домов по ул. Советская	2023 г.	2556,16	Не выполнено	-
2	Замена котлов Универсал 6 М.	2 шт.	Котельная ТУ СМ ул. Комсомольская 67-а	2024 г.	927,01	Не выполнено	-
3	строительство ограждения водоклонки (павильоны) длиной 12 метров		Ул. Крупская	2024 г.	297,17	Не выполнено	-
4	Замена теплообменников НН62.	2 шт.	Центральная котельная ул. Ленина, 22	2024 г.	3238,26	Не выполнено	-
5	Переукладка водовода от водопроводного колодца № 24 до водоразборной колонки по ул. Нагорная, трубы полиэтиленовые РЕ 100 питьевые ПЭ100 SDR17 длиной 168		Ул. Нагорная	2024 г.	5311,91	Не выполнено	-

2) Концессионером не осуществлены инвестиции в размере 12330,51 тыс. руб.


3) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Концессионного Соглашения.

**Выводы:**

В виду большого объема не выполненных мероприятий предусмотренные концессионным соглашением за 2023-2024г.г. рассмотреть вопрос о расторжении концессионного соглашения № 02 от «13» июля 2018 года или замене Концессионера с пересмотром мероприятий концессионного соглашения.

Подписи лиц, участвующих в контроле:


**Председатель комиссии**

  
\_\_\_\_\_/Сергей Александрович Чендылов

**Заместителя председателя комиссии**


  
\_\_\_\_\_/Корвяков Игорь Алексеевич

**Секретаря комиссии**

  
\_\_\_\_\_/Тараканов Сергей Александрович

**Члены комиссии:**

  
\_\_\_\_\_/Павлова Анна Сергеевна

  
\_\_\_\_\_/Золотовский Никита Дмитриевич